

УТВЕРЖДАЮ

Директор МП «Сатисское ЖКХ»

*Грушкина* Т.П. Грушкина  
« 21 » 01 2019г.

**ПЛАН**  
**мероприятий по подготовке объектов МП «Сатисское ЖКХ»**  
**к отопительному сезону 2019-2020 гг.**

№ п/п	Место проведения работ	Вид работ	Время проведения работ	Ответственный за проведение работ	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	
1.	Магистральная тепловая сеть от ЦТП № 1 и ЦТП № 2 до жилых домов	Гидравлические испытания Гидравлическая промывка	Май Май	Скоморохов А.В.	Выполнено
2.	Магистральная тепловая сеть от котельной ООО «СК МАДИС» до жилых домов по ул. Заводская	Гидравлические испытания Гидравлическая промывка	Май Май	Скоморохов А.В.	Выполнено
3.	Магистральные тепловые сети от ЦТП № 1, ЦТП № 2 и ООО «СК МАДИС»	Текущий ремонт запорной арматуры	Июнь	Шанин О.Н.	Выполнено
4.	ЦТП № 1, ЦТП № 2	Текущий ремонт теплообменников	Июнь	Шанин О.Н.	Выполнено
5.	ЦТП № 1, ЦТП № 2	Текущий ремонт запорной арматуры	Июль	Шанин О.Н.	Выполнено
6.	ЦТП № 1, ЦТП № 2	Текущий ремонт сетевых насосов №1,2	Июль	Скоморохов А.В.	Выполнено
7.	ЦТП № 1	Текущий ремонт подпиточных насосов	Июль	Шанин О.Н.	Выполнено
8.	ЦТП № 1, ЦТП № 2	Проверка манометров, термометров	Июль	Скоморохов А.В.	Выполнено
9.	ЦТП № 1	Проверка расходомера УРЖ2КМ	Июль	Скоморохов А.В.	Выполнено
10.	ЦТП № 2	Проверка расходомера УРЖ2КМ, тепловычислителя СПТ 961	Июль	Скоморохов А.В.	Выполнено
11.	Обслуживающий персонал ЦТП №1,2	Проверка знаний обслуживающего персонала	Август	Скоморохов А.В.	Выполнено
12.	Магистральные теплосети от ЦТП № 1, ЦТП № 2 и ООО «СК МАДИС» до жилых домов	Гидравлические испытания	Август	Скоморохов А.В.	Выполнено
13.	ЦТП № 1, ЦТП № 2	Гидравлическое испытание теплообменников	Август	Скоморохов А.В.	Выполнено

14.	Теплосеть	Частичная замена теплоизоляции по ул. Московская	Июль – август	Шанин О.Н.	
15.	Теплосеть	Выкашивание травы вдоль теплосети	Июнь	Шанин О.Н.	Выполнено
16.	Теплосеть	Ремонт опор теплотрассы по ул. Московская	Август	Шанин О.Н.	
17.	Теплосеть	Замена участка тепловых сетей Ø - 50 мм, в двухтрубном исполнении протяженностью 40м от тепловой камеры №4 до дома №1 по ул.Мира	Июль	Шанин О.Н.	
18.	Теплосеть	Замена участка тепловых сетей Ø - 32мм, в двухтрубном исполнении протяженностью 40м от тепловой камеры №40 до дома №2 по ул. Гаражная	Июль	Скоморохов А.В.	
19.	Теплосеть	Замена участка тепловых сетей Ø - 133мм, в двухтрубном исполнении протяженностью 5м от тепловой камере дома №8А по ул.Ленина	Август	Скоморохов А.В.	Выполнено
20	Теплосеть	Замена запорной арматуры на подающем и обратном трубопроводе Ду-150мм по ул.Заводская	Август	Шанин О.Н.	
21	Тепловые камеры № 5, 6 по ул. Мира	Замена запорной арматуры Ду-50мм	Август	Шанин О.Н.	
22	Теплосеть	Замена спускного вентиля Ду-25мм ул.Московская	Август	Шанин О.Н.	Выполнено

Главный энергетик



А.В. Скоморохов